

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

**Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości
Bukówno na działkach nr 356, 184 i 183/1.**

Inwestor: Gmina Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92

**Projektant: mgr inż. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32
Tel. 509 024 080**

Informuję, że zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury** z dnia 23 czerwca 2003r.
**W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)** podczas wykonywania robót
budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową:

**Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości
Bukówno na działkach nr 356, 184 i 183/1.**

nie występują żadne roboty wymienione w § 6 tego rozporządzenia.

Projektant :

mgr inż. Szymon Materek

1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres robót

- roboty rozbiórkowe przy przebudowie przepustu;
- rozebranie ścianek czołowych;
- rozebranie nawierzchni brukowcowej;
- rozebranie części przelotowej przepustu;
- roboty ziemne przy wykonywaniu nowego przepustu;
- wykonanie nowego przepustu;
- wykonanie koryta na całej szerokości projektowanej ścieżki;
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
- wykonanie podbudowy;
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych;
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej;
- wykonanie ścieżki i placów rekreacyjnych z kostki betonowej;
- oczyszczenie rowów i przepustu pod zjazdem;
- ustawienie bariery sprężystej i bariero poręczy;
- roboty wykończeniowe.

1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- całe zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:
 - przebudowę przepustu drogowego;
 - przebudowę ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

Istniejąca droga powiatowa.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

3.1 Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Roboty budowlane wykonywane będą bez wyłączania drogi z ruchu co stwarza możliwość ewentualnych kolizji. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć należy wykonywanie prac na części jezdni będącej pod ruchem np. ustawianie krawężnika, prowadzenie robót w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego a w szczególności w miejscach ich skrzyżowań oraz wyładunek elementów prefabrykowanych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1 Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Środki ochrony indywidualnej;

Ograniczenie ilości osób przebywających w pasie drogowym;

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie oznakowania robót zgodnie z tym projektem.