

**INFORMACJA**  
**dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

**Rozbudowa Centrum Wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej .**

**Inwestor: Gmina Radzanów, 26-807 Radzanów 92 woj. mazowieckie**

**Projektant: mgr inż. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32  
Tel. 509 024 080**

Informuję, że zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury** z dnia 23 czerwca 2003r.  
**W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 )** podczas wykonywania robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową:

**Rozbudowa Centrum Wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej.**

nie występują żadne roboty wymienione w § 6 tego rozporządzenia.

Projektant :

mgr inż. Szymon Materek

## **1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

### 1.1 Zakres robót

- oczyszczenie istniejących przepustów i rowów odwadniających;
- wykonanie nasypów;
- wykonanie przepustów i umocnienia skarpy przy drodze powiatowej;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i 6 cm;
- ustawienie krawężników, obrzeży i palisady;
- nasadzenie drzew i roślinności ozdobnej;
- wykonanie skarp z obsianiem trawą.
- roboty wykończeniowe.

### 1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- całe zamierzenie budowlane obejmuje następujące obiekty budowlane:
  - plac Centrum Wsi Radzanów;
  - przepusty;
  - zjazd z drogi powiatowej;
  - chodnik przy drodze powiatowej ( deptak ).

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :**

Droga powiatowa, zjazd z drogi powiatowej; przepust pod zjazdem; przepust w ciągu rowu odwadniającego.

## **3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- 3.1 Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:**

Roboty budowlane wykonywane będą bez wyłączania dróg z ruchu co stwarza możliwość ewentualnych kolizji. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć należy wykonywanie prac na części jezdni będącej pod ruchem, prowadzenie robót w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego a w szczególności w miejscach ich skrzyżowań oraz wyładunek elementów prefabrykowanych.

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- 5.1 Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników.

## **6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:**

Środki ochrony indywidualnej;

Ograniczenie ilości osób przebywających w pasie drogowym;

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie oznakowania robót zgodnie z tym projektem.